

Ügyfél neve: Fülöpszállás Községi Önkormányzat  
MVH azonosító: 1005424290  
Projekt azonosító: 3383292112

1kt. k. 128 - 12/2023.

## **MŰSZAKI - SZAKMAI BESZÁMOLÓ**

Alulírott Gubacsi Gyula polgármester, mint a Fülöpszállás Községi Önkormányzat (cím: 6085 Fülöpszállás, Kossuth L. u. 2.; adószám: 15724856-2-03) képviselőjére jogosult a Vidékfejlesztési Program – LEADER Helyi Felhívás VP6-19.2.1.-52-10-21 kódszámú **Helyi fejlesztések támogatása** című pályázati felhívás keretében a Napelemes rendszer telepítése és játszótérek létesítése Fülöpszálláson 2022. című, 3383292112 az. benyújtott pályázatomban első és egyben záró mérföldkövének elérése kapcsán a projekt műszaki-szakmai előrehaladásának vonatkozásában az alábbi szakmai beszámolót készítettem el:

Településünkön az önkormányzati intézmények napelemes villamosenergia ellátására vonatkozó erőfeszítéseinket kívántuk folytatni a közösségi helyként, szintériként funkcionáló Művelődési Ház és létesítményei környezetbarát energia ellátásának biztosítására. A pályázati célkitűzés egy 10 kVA teljesítményű napelemes ( fotovoltaikus ) rendszer telepítése volt. A pályázat másik része a Fülöpszálláson találhatóak közül a két legnagyobb tanyaközpontban – Kurjantópusztán és Balázspusztán – egy – egy, 4-4 db játszótéri eszközből álló játszótér megvalósítására irányult.

A projekt Támogatói Okiratát 2023. február 10-én kaptuk meg.

A projektet 1 mérföldköben valósítottuk meg.

### **Az 1. (záró) mérföldköben az alábbi tevékenységek valósultak meg a pályázati felhívás szerint:**

- napelemes rendszer tervezésének, engedélyeztetésének, ÉV felülvizsgálatának projekt előkészítés költségei,
- 10 kVA teljesítményű komplett napelemes rendszer és inverter építési költségei
- Játszótéri eszközbeszerzés és telepítés építési költségei

### **Műszaki-szakmai eredmények:**

#### **1. (záró) mérföldkő:**

**1. Eredmény megnevezése:** 10 kVA/10.35 kWp teljesítményű napelemes rendszer, 10 kW inverter

**Eredmény leírása:** Fülöpszállás Kossuth L.u. 11 ( 1011 hrsz) ingatlanon 10 kVA/10.35 kWp teljesítményű komplett, ferdetetős napelemes ( fotovoltaikus)rendszer , 10 kW teljesítményű Inverter felszerelése valósult meg, tervezéssel, engedélyeztetéssel, ÉV felülvizsgálattal együtt.

A szerződés megkötésének időpontja: 2022. november 21.

Fizikai teljesítés ( műszaki átadás-átvétel ) időpontja: 2023.február 01.

Hálózathasználati szerződés megkötése DÉMÁSZ-al 2023. június 02.

#### **Az eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága:**

a Művelődési Ház ( 6085 Fülöpszállás, Kossuth Lajos utca 11, helyrajzi száma: 1011 ) villamosenergia ellátásának megújuló energiaforrásból történő biztosítása napelemes ( fotovoltaikus) rendszer telepítésével. A telepített 10 kVA teljesítményű napelemes rendszer által termelt villamos energia teljes egészében felhasználásra kerül, az épület hűtését és fűtését biztosító split klíma

Ügyfél neve: Fülöpszállás Községi Önkormányzat  
MVH azonosító: 1005424290  
Projekt azonosító: 3383292112

valamint egyéb elektromos berendezések energia szükségletét fedezni fogja, így a fenntartási költségek terén jelentős megtakarítást tud az önkormányzat elérni.

**1. (záró) mérföldkő:**

**2. Eredmény megnevezése:** Játszóter létesítése Fülöpszállás Kurjantópuszta 1355/1.hrsz ingatlanon

**Eredmény leírása: 4 db játszóeszköz telepítésével közterületi játszóter létesítése**

Szerződéskötés időpontja: 2022. november 28.

Szerződés módosítás időpontja: 2023. április 27.

Szerződés módosítás indoka: Szállító eredeti, 2023. május 28-i teljesítési határidő hosszabbítás kérése

Fizikai teljesítés ( műszaki átadás-átvétel ) időpontja: 2023.augusztus 1.

**Az eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága:**

az 1355/1.hrsz ingatlanon, a korábban iskolaként működött, felújított közösségi épület udvarán 4 db új játszóeszköz került átadásra az ottani lakosoknak és gyermekeiknek. A játszóterek, játszóeszközök elsősorban a gyermekek és fiatalok mentális és fizikai egészségének megőrzéséhez kötődnek, a használat során a gyerekek részére az eszközök használatát is igénylő sorjátékok, kisebb vetélkedők stb. bonyolíthatóak, e mellett a kis játszóterek a közösségi élet színtereivé is válhatnak.

**1. (záró) mérföldkő:**

**3. Eredmény megnevezése:** Játszóter létesítése Fülöpszállás Balázspuszta 0134.hrsz ingatlanon

**Eredmény leírása: 4 db játszóeszköz telepítésével közterületi játszóter létesítése**

Szerződéskötés időpontja: 2022. november 28.

Szerződés módosítás időpontja: 2023. április 27.

Szerződés módosítás indoka: Szállító eredeti, 2023. május 28-i teljesítési határidő hosszabbítás kérése

Fizikai teljesítés ( műszaki átadás-átvétel ) időpontja: 2023.augusztus 1.

**Az eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága:**

A Fülöpszállás Balázspuszta 0134.hrsz ingatlanon 4 db új játszóeszköz került átadásra az ottani lakosoknak és gyermekeiknek. A játszóterek, játszóeszközök elsősorban a gyermekek és fiatalok mentális és fizikai egészségének megőrzéséhez kötődnek, a használat során a gyerekek részére az eszközök használatát is igénylő sorjátékok, kisebb vetélkedők stb. bonyolíthatóak, e mellett a kis játszóterek a közösségi élet színtereivé is válhatnak.

A játszóterek létesítése során az eredeti projekt helyszíneken az egyes eszközök elhelyezése a tervekhez képest kismértékben változott, erről a megvalósulási tervek szerint számolunk be. Az elhelyezésbeli változás az eredeti célkitűzésekre, valamint a használatra befolyást nem gyakorol.

A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság követelménynek mindhárom projekt helyszínen projekt tábla kihelyezésével eleget tettem.


A projekt bemutatására vonatkozó kötelezettségemnek a külön csatolt, nyomtatott helyi újság megjelenésének hiányában az önkormányzat hivatalos honlapján: [www.fulopszallas.hu](http://www.fulopszallas.hu) és a [www.facebook.com/fulopszallas](https://www.facebook.com/fulopszallas) hivatalos oldalon töretént megjelentetéssel 2023. májusában eleget tettem.

Ügyfél neve: Fülöpszállás Községi Önkormányzat  
MVH azonosító: 1005424290  
Projekt azonosító: 3383292112

A fizikai befejezésre vonatkozó, Támogatói Okirat szerinti 2023. május 31-i befejezési ( záró mérföldkő) 2023. augusztus 1-jén realizálódott időpontja 3 hónapot meg nem haladó késedelmet szenvedett, mely egyrészt a napelemes rendszer hálózati használati szerződése rajtunk kívül álló okból történt 2023. június 2-i aláírása, valamint a játszóterek megvalósításával kapcsolatos szállítói akadályközlés okán történt késedelem indokol.

A projekt költségvetése a piaci árakhoz igazodóan, reális és költséghatékony módon került összeállításra. A költségtervek átlagos piaci áron kerültek tervezésre, ezáltal hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét szem előtt tartva a tervezés és a megvalósítás során is. Árajánlatok közül a költséghatékonyt, az 'érték a pénzért' elvet és a pályázat célját figyelembe vevő, a legkedvezőbb árajánlattal rendelkező tétel került kiválasztásra.

Fülöpszállás, 2023.08.10.

  
.....  
Gubacsi Gyula polgármester  
