

Ügyfél neve: Izsák Város Önkormányzata
Ügyfél-azonosító: 1005599879
Projekt azonosító: 3374585063

MŰSZAKI-SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Alulírott Dr. Bozóky Imre polgármester, mint Izsák Város Önkormányzatának (székhely: 6070 Izsák, Szabadság tér 1., adószám: 15725039-2-03) képviselője a Vidékfejlesztési Program – LEADER Helyi Felhívásra (felhívás címe: Helyi fejlesztések támogatása, felhívás kódszáma: VP6-19.2.1.-52-10-21) benyújtott pályázatunk megvalósítása kapcsán az alábbi műszaki-szakmai beszámolót készítettem el:

A Kolon Menti Leader Egyesület pályázati kiírása, a Helyi fejlesztések támogatása című pályázat keretében az „**Izsák Város Polgármesteri Hivatal emeleti szint részleges belső felújítása**” című **projektre** nyújtottunk be pályázatot 2022. 05. 27-én.

A beruházást eredetileg 1 mérföldkőben, 2023. 05. 31-ig terveztük megvalósítani, amelyet a pályázat elbírálásának jelentős csúszása miatt nem sikerült tartani, mivel a támogatási okiratot csak 2023. 02. 27-én vettük kézhez, így csak ezt követően kezdődhetek meg a projekt előkészületei. Összesen 8 499 996 Ft támogatást nyertünk a fejlesztés megvalósításához, amely 2024. szeptember végére el is készült. A beruházás 1 mérföldkőben valósult meg.

A projekt keretében Izsák Város Önkormányzatának tulajdonában álló Izsák, Szabadság tér 1. (hrsz 1/1.) szám alatti épület házasságkötő terme és a hozzá tartozó mosdó felújítása, valamint eszközbeszerzés valósult meg.

A házasságkötő terem a neve szerinti funkció mellett számos esemény színhelye. A képviselő-testületi és bizottsági ülések mellett számos civil szervezet tartja itt megbeszéléseit, eseményeit, de sokszor tartanak itt tájékoztató fórumokat, előadásokat is, amelyekben nem csak a helyiek vesznek részt, hanem vidéki érdeklődők is a járásból, a megyéből vagy épp az ország másik pontjáról.

A terem és a hozzá tartozó mosdó helyiség rendkívül rossz állapotban volt már, hiszen néhány éve beázott az épület, amelynek nyomai megmaradtak. Néhány éve az épület tetőcseréjét és energetikai korszerűsítését sikerült megvalósítani, így a beázások okát végleg sikerült megszüntetni. A projekt keretében a széles körben használt házasságkötő terem és a hozzá tartozó mosdó helyiség felújítását valósítottuk meg, hogy méltó környezetben tudjuk biztosítani az eseményeket a lakosság és a szervezetek számára. A felújítás mellett eszközbeszerzést is megvalósítottunk, amelynek keretében az események lebonyolításához szükséges mikrofonszett került beszerzésre.

Műszaki-szakmai eredmények:

1. (záró) mérföldkő:

Eredmény megnevezése: A projekt keretében házasságkötő terme és a hozzá tartozó mosdó felújítása, valamint eszközbeszerzés valósult meg.



Ügyfél neve: Izsák Város Önkormányzata
Ügyfél-azonosító: 1005599879
Projekt azonosító: 3374585063

Eredmény leírása: A projekt keretében megvalósult Izsák Város Önkormányzatának tulajdonában álló Izsák, Szabadság tér 1. (hrsz 1/1.) szám alatti épület házasságkötő terme és a hozzá tartozó mosdó felújítása, amely során, festési, gipszkartonozási, gépészeti, villanszerelési, burkolási és kőműves munkák kerültek elvégzésre. Beszerzésre került továbbá 1 db mikrofonszett is.

Az eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága:

Az fejlesztés közösségi élet fokozását; helyi összefogás, helyi identitás erősítését célzott szolgálni.

Pontozást érintő vállalásokhoz tartozó nyilatkozatok:

A projekt népszerűsítése:

Az önkormányzat vállalta, hogy a projektet a záró kifizetési igénylés benyújtásáig bemutatja, népszerűsíti helyi/térségi kiadványban. Ezen vállalásunknak eleget tettünk, a megvalósult beruházásról újságcikket jelentettünk meg az Izsáki Hírek helyi újság XXXIV. évfolyam 4. (áprilisi) számában, amelyet csatolunk igazolásképp.

A projekt költségeinek hasznosulása:

Az elszámolható költségek hasznosulása legnagyobb részben a Kolon Menti Leader Egyesület területén működő székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozások bevonásával valósult meg. Az érintett vállalkozások izsáki, illetve orgoványi székhelyűek. A számlák csatolva igazolásképp.

A projekt komplexitása:

A projekt során 2 támogatható tevékenységet valósítottunk meg, eszközbeszerzést és építési, felújítási tevékenységet.

A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság követelménye projekt tábla kihelyezésével teljesült.

A projekt költségvetése a piaci árakhoz igazodóan, reális és költséghatékony módon került összeállításra. A költség tételek átlagos piaci áron kerültek tervezésre, ezáltal hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét szem előtt tartva a tervezés és a megvalósítás során is. Árajánlatok közül a pályázatban a költséghatékonyt, az 'értéket a pénzért' elvet és a pályázat célját figyelembe vevő, a legkedvezőbb árajánlattal rendelkező tétel került kiválasztásra.

Izsák, 2024. szeptember 30.




Dr. Bozóky Imre
polgármester