

MŰSZAKI-SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Alulírott Somogyi Lajos polgármester, Ballószög Község Önkormányzatának képviselőjére jogosult a Vidékfejlesztési Program – LEADER Helyi Felhívásra (VP6-19.2.1.-52-10-21 – **Helyi fejlesztések támogatása, Intézmények előtti parkolók kiépítése a Kossuth utcán 84, 488 hrsz.)** benyújtott pályázatunk megvalósítása kapcsán az alábbi műszaki-szakmai beszámolót készítettem el:

A Kolon Menti Leader Egyesület pályázati kiírása, a **Helyi fejlesztések támogatása, Intézmények előtti parkolók kiépítése a Kossuth utcán 84, 488 hrsz.** nyújtottunk be pályázatot 2022. 11.30-án.

A beruházást eredetileg 1 mérföldkőben, 2023.06.30-ig terveztük megvalósítani, amelyet a pályázat elbírálásának jelentős csúszása miatt nem sikerült tartani, mivel a támogatói okiratot csak 2023. 09. 28-án vettük kézhez. Ezért önerőből megelőlegezve elkezdtek a fejlesztést a nyári szünetben, tekintettel az intézmények szeptembertől nagy gépjármű forgalmat vonzanak.

Összesen 8 499 991 Ft támogatást nyertünk a fejlesztés megvalósításához, amely 1 mérföldkőben valósult meg, melynek a határideje 2025.06.15. napja.

A fejlesztést indokolta, hogy a Kossuth utcán több intézmény található: rendőrség, tűzoltóság, bölcsőde és általános iskola. Nagy forgalommal bíró utca és természetesen rengeteg gépjármű megfordul, megáll.

A projekt költségeinek hasznosulása:

Az elszámolható költségek hasznosulása: A műszaki ellenőr, a vitrin beszállítója helyi vállalkozó, a kivitelezést a szomszédos településről Bács-Földmunkagép Kft vállalkozó végezte.

Műszaki-szakmai eredmények:

Ügyfél neve: Ballószög Község Önkormányzata
Ügyfél-azonosító: 1005393798
Projekt azonosító: 3412061481

1. (záró) mérőföldkő:

Eredmény megnevezése: A fejlesztés keretében térkőburkolatos parkolók kerültek kialakításra.

Eredmény leírása:

258,7 m² térkő burkolatot készítettünk a 488 hrsz-en és 423,6 m²-t a 84 hrsz-on. Kihelyeztünk egy kültéri falra szerelhető tájékoztató vitrint.

A projekt keretében tervdokumentáció készítés, műszaki ellenőri díj, valamint kötelező nyilvánosság és tájékoztatás biztosítása (projekt tábla) is megvalósult.

Az eredmény nem számszerűsítható egyéb tulajdonsága:

A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság követelménye projekt tábla kihelyezésével teljesült. A vállalt indikátor, az 1 db közterület állapotának javítása, vagyis a parkolók burkolása - kialakítása megvalósult.

A projekt költségvetése a piaci árakhoz igazodóan, reális és költséghatékony módon került összeállításra. A költség tételek átlagos piaci áron kerültek tervezésre, ezáltal hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét szem előtt tartva a tervezés és a megvalósítás során is. Árajánlatok közül a pályázatban a költséghatékonyságot, az 'értéket a pénzért' elvet és a pályázat célját figyelembe vevő, a legkedvezőbb árajánlattal rendelkező tétel került kiválasztásra.

Ballószög, 2020. június 16.



Somogyi Lajos
polgármester