

Szakmai Beszámoló

VP6-19.2.1.-52-10-21

Ügyfél neve: Helvécia Nagyközség Önkormányzata

Ügyfél-azonosító: 1005216662

Projekt azonosító: 3411997747

A projekt keretében megvalósult Helvécia Nagyközség területén az előregedett buszvárók cseréje, valamint egy helyszínen a napelemes kandeláber kihelyezése, ahol a buszváró megvilágítása nem volt megoldott.

Önkormányzatunk kötelező feladatát képezi a településfejlesztés, településüzemeltetés. A buszvárók felújításával méltó környezetet tudunk biztosítani a közösségi közlekedést igénybe vevők számára az időjárás viszontagságaitól meg tudjuk óvni az utasokat.

Helvécia Nagyközség Önkormányzata célul tűzte ki a vidéki életminőség és a lakosság komfortérzetének javítását, valamint a vidék lakosságmegtartó képességének erősítését. Az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, a közszolgáltatásokhoz, valamint egyes alap- és szakrendelésekhez való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni közösségi szintű szolgáltatások elérése a közösségi közlekedés révén valósul meg. Önkormányzatunk ehhez biztosította a korszerű fel- és leszálló, valamint várakozó helyeket, melyeket jelen projekt segítségével tudunk megvalósítani.

A projektnek részét képezi megújuló energiaforrás kiépítése. Két helyszínen napelemes közvilágítást (kandelábert) terveztünk kihelyezni. A kandeláber teljesen független a villamosenergiahálózattól, napelemtől töltődő, saját akkumulátorral rendelkező térvilágítás, amely sötétedéskor automatikusan működésbe lép. UV- és infrasugárzást nem bocsát ki, (kíméli a szemet és nem vonzza a rovarokat, fényszennyezés minimális, ökológiai lábnyom minimális). Egy kandeláber kihelyezését tudtuk megvalósítani, mivel idegen területen történt volna a beruházás, azonban a tulajdonosi hozzájárulás beszerzése nagyon elhúzódott időben, emiatt a pályázat elbírálása is halasztódott, így csak egy helyszínre került kiépítésre a napelemes kandeláber.

Az 5 db buszváró pavilon mellett egy db napelemes kandeláber is kihelyezésre került az egyik helyszínen, ahol a közvilágítás nem volt megoldott.

Megvalósítási helyszínek:

- 77/2 hrsz-on lévő Községháza megálló elnevezésű buszváró
- 030/180 hrsz-on lévő Kiskörösi úti megálló elnevezésű buszváró
- 022/465 hrsz-on lévő Finta megálló elnevezésű buszváró
- 022/459 hrsz-on lévő Kézbesítő Ház megálló elnevezésű buszváró és a napelemes kandeláber
- a 017/30 hrsz-on lévő Óvoda megálló elnevezésű buszváró

A napelemes kandeláber kihelyezésével a közlekedésbiztonsági szempontokat kívánjuk erősíteni, mivel a gyéren megvilágított, illetve közvilágítással nem rendelkező buszváró közvilágítása megoldottá vált.

Itt egy ILST-NKL-SMART-5M-1 (LED min. 30 W névleges teljesítménnyel, napelem teljesítménye: min 180 W, Li-Lon akkumulátor 300 h garantált napfénymentes üzemidővel) kandeláber telepítése történt.

A projektet egy mérföldkőben terveztük megvalósítani, melynek eredeti dátuma 2023.06.30., azonban a kivitelezés áthúzódott 2024 évre.

A projekt komplexitása:

A projekt keretében a pályázati felhívás 3.1.1.2 pontja szerinti választható önállóan támogatható és a 3.1.2.2 pontja szerinti választható önállóan nem támogatható tevékenységek megvalósítását terveztük. Az önállóan támogatható tevékenységek közül az Épület, építmény felújítása, bővítése, korszerűsítése (nem energiahatékonyság) valósult meg, mivel öt helyszínen korszerű buszváró pavilonokat helyeztünk ki a meglévő felújításra szoruló építmények helyébe.

Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítását is megvalósítottuk, ugyanis egy helyszínen napelemes közvilágítást biztosító kandelábert helyeztünk el.

A projekt keretében beszerzett eszközök és gépek beépítéséhez kapcsolódó építési tevékenység megvalósult a kandeláberek kihelyezésével. A helyi felhívás 5.5. pontjában felsorolt, úgynevezett általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek közül a projekt-előkészítés költségét terveztük, a költségkorlát betartásával, mely a kivitelezési tervdokumentáció elkészítését tartalmazta.

A záró kifizetési igénylés benyújtásáig az önkormányzat hivatalos oldalán, a www.helvecia.hu oldalon népszerűsítjük a projektet. A helyi újságban, online médiában szintén bemutattuk a projektet.

Projekttábla kihelyezésével biztosítjuk a nyilvánosságot.